


Shutdown der GSI Beschleunigeranlage 2021

Table with columns: Nr., Auftrag Nr., % Abschluss, Vorgangname, Dauer, Anfang, Ende, Ressourcennamen, PL/LiR, Ansprechpartner, Einschränkungsart, Anfang10, Ende10, Vorgänger, Nachfolger. Includes tasks like 'Schließen Sichtfenster (Maueröffnungen) HADES Strahlführung', 'HITRAP - Refit Beamline/Decelerator', and 'CW LINAC - BSM SAT für CW-Linac und p-Linac'.



Shutdown der GSI Beschleunigeranlage 2021

Nr.	Auftrag Nr.	Vorgangsbild	% abgeschl.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcenamen	PLL	Ansprechpartner	Einschränkungsart	Anfang10	Ende10	Vorgänger	Nachfolger	Gantt Chart											
																	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni
566	797		0%		Betrieb KS68 - Magnete u. Netzgeräte I	141 Tage	Mit 06.01.21	Mit 21.07.21				Anfang nicht früher	NV	NV				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
567	798		0%		Betrieb KS69 - E1 - Versorgung EH - Halle	141 Tage	Mit 06.01.21	Mit 21.07.21				Anfang nicht früher	NV	NV				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
568	799		0%		Betrieb KS70 - E2 - Versorgung EH - Halle	141 Tage	Mit 06.01.21	Mit 21.07.21				Anfang nicht früher	NV	NV				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
569	800		0%		Betrieb KS71 - E3 - Versorgung EH - Halle	141 Tage	Mit 06.01.21	Mit 21.07.21				Anfang nicht früher	NV	NV				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
570	801		0%		Betrieb KS73 - Tankkühlungen IH - HLI	141 Tage	Mit 06.01.21	Mit 21.07.21				Anfang nicht früher	NV	NV				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5