

	Umsetzung im Rahmen der BS+TGA Sanierung auf die KST des Nutzers Planung GAT (Beleuchtung, Heizung, Anschluss ableitfähiger Boden) liegt noch nicht vor Nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten im Flur der Ebene2 wird an die betroffenen Nutzer der Nordspange eine Freigabe für die Nutzung ihrer Räumlichkeiten versendet.	Becker Reckz.	25.07.19 15.07.19
4	Großmontage		
	Nutzer wünscht Umsetzung der Maßnahmen BS+TGA in 2019, da die angedachte Ersatzfläche in der Testinghalle nur noch in diesem Jahr zur Verfügung steht. Der Bauantrag ist eingereicht – Genehmigung liegt noch nicht vor Im Rahmen der BS+TGA Sanierung wünscht der Nutzer eine Sanierung bzw. einen Umbau von Sanitäreinrichtungen, separater BiG Herr Lindenberg arbeitet an einer Lösung für einen späteren Ausführungstermin, diese kann erst nach der Sommerurlaubszeit mit den Betroffenen abgestimmt werden.	Menke Lindenb. Info Reck. Lindenb.	28.02.19 13.06.19 11.07.19
5	Ersatzbau HF-Spange – Bauzeit ca. 14 Monate		
	Baugenehmigung ist erteilt	Info Reck.	13.06.19
6	SB1		
	Hinweis zeitliche Nutzung ehemalige Kantine: <ul style="list-style-type: none"> - aktuell bis ca. 09.2019 - dann wieder Auszug – Werkstatt für Abteilung Dr. Koch und Dr. Schwickert - ab 10.2019 bis Ende 2020 – Ersatzfläche Werkstätten BR2 - 2021 keine Nutzung wegen Sanierung SB1 - ab 2022 Nutzung als Werkstattfläche Überarbeitung der Termine zur Nutzung der ehem. Kantine als Ersatzfläche erforderlich GFEV wurde durch Herrn Schwickert erstellt und eingereicht, Entscheidung steht noch aus. GFEV wurde freigegeben, CON hat einen Auftrag eingerichtet Von Nutzerseite wird die Nutzung des ehem. Speisenaufzuges für den Transport schwerer Komponenten (100-150kg) aus der Lagerfläche E1,5 gewünscht. Prüfung bezgl. zusätzlicher brandschutztechnischer Maßnahmen erforderlich. Aktuell läuft noch die Prüfung durch Abteilung GAT → offen	Reck. Info Schwick. Becker	22.07.19 16.05.19 29.05.19 25.07.19
7	BR3		

	<p>Unter Berücksichtigung, der bereits mitgeteilten Nutzer-Bedarfe sind Ersatzflächen zu benennen und eine Umzugsplanung zu erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Offen → Offen → Offen, wird in einem sep. Termin mit allen Beteiligten erarbeitet → offen <p>Für Arzt + 1. Hilfe müssen Ersatzflächen in E1 gefunden werden. Aktuell werden die Räume um BR2.1.146 oder 147 favorisiert. Hier werden die Abwasseranschlüsse frei gelegt und geprüft. Die Ersatzfläche wird in BR2.1.146, 146a und 147 hergestellt</p> <p>BR3.1.118a Räumung von Racks & Klimagerät, Ersatzfläche kann im Keller der Ionenquelle zur Verfügung gestellt werden. Zum Jahresende muss der Raum frei geräumt werden.</p> <p>Aktuell wird von der Gruppe BAU der Vorschlag einer umfangreicheren Sanierung der gesamten Ebene 2 untersucht. Die Sanierung der gesamten Ebene2 wird im Rahmen BS+TGA durchgeführt</p> <p>BR3.2.119&120 HF-Werkstatt (Brücke) Die HF-Werkstatt wird während der Strahlzeit zwingend benötigt, daher müssen sämtliche Bautätigkeiten in der Strahlzeitpause stattfinden. Nach aktueller Planung kann die Sanierung in der Zeit von Mitte Juli bis Oktober 2020 stattfinden. In diesem Zug wünscht der Nutzer neue Fenster und einen ableitfähigen Boden, bitte ein BiG stellen. Die Nutzer benötigen ca. 2 Wochen für den Auszug, dabei werden die dort befindlichen Maschinen, sowie Material nur zwischengelagert und anfallende Arbeiten in dieser Zeit in anderen Werkstätten der GSI ausgeführt. Abstimmung zu Anforderung an Ersatzflächen offen.</p>	<p>Ossot Welker</p> <p>Reck-ziegel</p> <p>Info Hein</p> <p>Schwick.</p> <p>Schwick.</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Schlitt Info</p> <p>Schlitt</p> <p>Info Schlitt Ossot</p>	<p>17.01.19 bis 11.04.19 30.04.19 29.05.19 25.07.19</p> <p>bis 12.07.19</p> <p>11.07.19</p> <p>17.01.19</p> <p>12-19</p> <p>21.02.19</p> <p>11.07.19</p> <p>11.04.19</p> <p>30.04.19</p> <p>30.04.19</p>
8	allgemeines		
	<p>SB3 Rechenzentrum, Werkstatt: Zwischen Rechenzentrum (SB3, E1) und Lüftungszentrale müssen Bauteile brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Herr Kreiser teilt mit, dass ein Auszug des Rechenzentrums während der Arbeiten nicht möglich ist. Einstufung Risikoklasse liegt vor. Konzept für die Brandschutzertüchtigung, sowie Angebot für die Planung liegen vor. Aktuell läuft die Prüfung des Budgets ob in diesem Jahr beauftragt werden kann –wenn ja erfolgt die Ausführung in 2020</p> <p>Frau Walter stellt die Frage ob das Dacj der mechanischen Werkstatt in dieser Maßnahme enthalten ist</p>	<p>Info Reckz. Info</p> <p>Reck.</p>	<p>13.06.19 11.07.19</p> <p>08.08.19</p>

Aufgestellt / Datum	K. Hein / 11.07.2019
Anlagen:	Teilnehmerliste



Teilnehmerliste

Datum:
11.07.2019

Seite 1 von 1

Titel:	BS+TGA - Koordinationsplanung 18
Datum / Uhrzeit / Ort	11.07.2019 / 10:00 Uhr / GSI

Nr.	Teilnehmer	Firma	Unterschrift
1	K. Hein	BAU	K. Hein
2	JAN LINDENBERG	COM	Jan Lindberg
3	ARNAUD LE FÈVRE	FAIR	Arnaud Le Fèvre
4	G. Walter	ACC-OIS	G. Walter
5	R. Vincelli	GSI	R. Vincelli
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			